

| ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|--------|--|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Българска народна банка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЕКТ: Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за обект „Административна сграда на БНБ, ул. „Васил Левски“ 153, гр. Плевен | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФАЗА: РП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | План график за последователността за изпълнение на СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | видове СМР | 1 ви месец | | | | | | 2 ри месец | | | | | | 3 ти месец | | | | |
| | | 0-5 | 5.-10 | 10.-15 | 15.-20 | 20.-25 | 25.-30 | 0-5 | 5.-10 | 10.-15 | 15.-20 | 20.-25 | 25.-30 | 0-5 | 5.-10 | 10.-15 | 15.-20 | |
| 1 | Работи по подготовка на строителството | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Демонтажни работи - на куполата , ВКЛЮЧИТЕЛНО ШПИЛ,ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ , ПРОЗОРЦИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Демонтажни работи на съседните на купола провокирани и повредени участъци от покрива | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доставка и монтаж на дървена та покривна конструкция на съседните повредени участии на покрива включваща конструкция ,дъсчена обшивка изолации керемиди и ламаринени поли и покрития | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доставка и монтаж на базисната метална конструкция на кота 0.00 на купола включваща бетонови подливки , анкери и изолиране на конструкцията | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Монтаж дървена носеща конструкция на купола - включваща колони, греди,кръжила, горен метален пръстен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Монтаж на дъсчена обшивка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Монтаж на изолации летвена обшивка ,конструкция на шпила и площадка на кота с парапета към нея | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Покривни работи- монтаж медна ламарина , фризове и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Арх. Довършителни работи- прозорци настилки ,изолации ламаринени поли , | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Други специфични | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Възприети са следните принципи на организация :1. Всички СМР се извършват отвън и на покривно таванското пространство ,без да се влиза и преминава през входа на БНБ и етажните пространства на банката; Т.Е. тавана се презгражда откъм стълбището и работниците нямат достъп до етажите. 2. Ремонтните работи се извършват през външното скеле ,товаропътническия подемник и временните скелета на тавана. 3. Входа на банката се огражда против евентуално падащи предмети . 4. Временната Ограда откъм улици В.Левски и ул Доктор Заменхов се прави с височина 220 см и на разстояние за безопасност от падащи предмети. (виж Стройген план)

Времетраене на СМР– 75 раб дни

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ПРОЕКТАНТИ:

гл. ПРОЕКТАНТ

арх. Николай Симеонов

печат на проектанта с ППП

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

Архитектурна

арх. Н.Симеонов

Конструкции

инж. Димитър Костов

Електротехническа

инж. Паулина Нинчева

Пожарна безопасност

инж. Георги Грозданов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЧАСТ

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ФАЗА

РП

СЪДЪРЖАНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ

РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА
Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за

обект „Административна сграда на БНБ“, ул.„Васил Левски“ 153, гр. Плевен

находящ се гр. Плевен,общ. Плевен, област Плевен, поземлен имот II в стр. кв. 347 по плана на гр. Плевен,
№ на кадастрален район: 56722,
№ на поземлен имот: 56722.659.738

vamos

гр. София, бул. "Черни връх" 57, office@vamosbg.com

ДАТА

XI. 2013 г.

"ВАМОС" ООД

ЛИСТ 3-3

МАЩАБ

1:50